

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2021/2022гг.**

Выдан 26.07.21г.

ООО "Сакура-Плюс"





в отношении объекта дом № 60а ул. Флотская , по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от \_11.06.21г. N б\н

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду  
2021/2022гг:**

**Состав комиссии**

Гайдаров Андрей Павлович	директор ДГХ администрации Корсаковского городского округа, председатель комиссии	
Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник ДГХ администрации Корсаковского городского округа, секретарь комиссии.	
Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля ДГХ администрации Корсаковского городского округа	
Силачев Дмитрий Анатольевич	Директор управляющей организации ООО "Сакура-Плюс".	

«Р/» 06 2021г.  
 Утверждаю: \_\_\_\_\_  
 Ген.директор ООО «Сакура-Плюс»  
 Д.А. Силачев

**АКТ**

**готовности многоквартирного дома № 60а, по ул. Флотской  
 к отопительному периоду 2021-2022гг.**

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АДС МУП «Тепло» Лашин М.П., представители УО ООО «Сакура-Плюс» гл. инженер Киселев В.Е., мастер ВДО Тен Ен Чер

составили настоящий акт о готовности (или неготовности) внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 60а по ул. Флотской, к отопительному сезону 2021-2022гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

- 1. проведения и окончания работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021-2022гг.**

Кв. №	Выполнены работы	Дата выполнения
	Работы по текущему ремонту не требуются	

- 2. проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.**  
 Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ )

- 3. сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.** оказание услуг по техническому обслуживанию (гидравлическому испытанию) совместно с МУП «Тепло»; своими силами ООО «Сакура-Плюс» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.


- 4. проверка наличия документации :**  
 акт гидравлического испытания от 11.06. 2021 года.  
 паспорт -ОДПУ (теплоэнергии) не установлен


### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Система отопления МКД № 60а расположенного по адресу г. Корсаков, ул. Флотская удовлетворяет (не удовлетворяет) всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021\2022 гг.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_ начальник АДС МУП «Тепло» М.П. Лашин

  
\_\_\_\_\_ гл. инженер УО ООО «Сакура-Плюс» В.Е. Киселев

  
\_\_\_\_\_ мастер ВДО УО ООО «Сакура-Плюс» Тен Ен Чер

  
\_\_\_\_\_ председатель, совет МКД Замуромия Е.А.

# АКТ

## ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

г. Корсаков

« 11 » 06 2021г.

Объект МКД № 60а ул. Флотская

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,  
собственники МКД № 60а по ул. Флотской

Представитель подрядчика ООО «Сакура-Плюс» мастер ВДО Тен Ен Чер

Представитель РСО МУП «Тепло» начальник ВДО Лашин М.П.

Составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание  
оборудования системы теплоснабжения МКД № 60а по ул. Флотской

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на  $6 \text{ кг/см}^2$
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на  $6 \text{ кг/см}^2$
3. Наружная теплотрасса опрессована на  $6 \text{ кг/см}^2$
4. Приборы КИПиА поверены (не поверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления установлено:

1. Внутренняя система отопления выдержала испытание
2. Тепловой узел выдержал испытание
3. Наружная теплотрасса \_\_\_\_\_

**Заключение:** оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветления воды.

Представитель заказчика собственник МКД

№ 18 Энергоснабжения Е.Н.З.

Представитель подрядчика ООО «Сакура-Плюс»

№ 23 Хондагулова В.А. Тен. Ен Чер.

Представитель РСО МУП «Тепло»

Лашин М.П.